

**COMUNE DI MORETTA
PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI DI COSTRUZIONE
NUOVI LOCULI CIMITERIALI – II° LOTTO**



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MORETTA, ottobre 2023

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

(CARIGNANO Arch. Riccardo)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DURATA LAVORI: 150 GG. NATURALI, CONSECUTIVI

NOME ATTIVITA'	DURATA																										50																										100																																																
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCALI CIMITERIALI	150 gg																																																																																																				
<i>Scavi di sbancamento e fondazione, tracciatura struttura</i>	10 gg																																																																																																				
<i>Realizzazione struttura in cemento armato</i>	50 gg																																																																																																				
<i>Posa degli elementi prefabbricati costituenti loculi e ossari</i>	50 gg																																																																																																				
<i>Intonaci in finto travertino e posa in opera dei marmi</i>	20 gg																																																																																																				
<i>Pavimentazione del porticato e sistemazione area esterna</i>	15 gg																																																																																																				
<i>Esecuzione lattoneria, tinteggiatura soffitto porticato e smontaggio cantiere</i>	15 gg																																																																																																				